

## 浙江数字出版印刷大厦设计调整内容

22层总建筑面积为2716 m<sup>2</sup>，非设计区域面积496 m<sup>2</sup>，此次装修实际面积约为2220 m<sup>2</sup>。

22层取消调整项：

- ① 书柜——取消书柜及西区接待台；
- ② 实木复合地板——降低组价价格（实木复合地板人字拼改为普通直拼）；
- ③ 覆膜钢质门——均改为实木复合门
- ④ 星河灰石材——调整石材品种，统一调整为灰色大理石（后期选样）
- ⑤ 配套卫生间——针对审计提出配套卫生间单价过高，可取消非必要设计项，取消马桶背后的金属复合板及金属复合板边柜；
- ⑥ 集团副职和部门正职办公室硬包——取消办公室皮革及布艺硬包，取消硬包后墙面做法按照普通办公室墙面来计算，即墙面喷刷涂料+50高金属踢脚（集团正副职配套接待室保留硬包）
- ⑦ 22层五个集团副职办公室——增加5处ALC板（原由书柜作隔墙），隔墙厚度由原来的100厚更改为150厚；

1-22层通用调整项：

- 1.13F按照14层的组价复制一层，取消原13层的装修及安装工程费用；
- 2.1-22层所有ALC板隔墙厚度由原来的100厚更改为150厚；一层增加厨房，隔墙为200厚页岩烧结砖；
- 3.橡胶卷材、金属钢板、金属铝板、超微孔蜂窝铝板、玻纤吊顶等主要材料根据国产标准询价后适当调整，以国产中高档层次为基准。【（其中走廊核心筒成品木纹金属复合钢板（MT-101，0.8mm预涂钢板面板+11mm厚蜂窝芯+6mm硅酸钙板改为（MT-101，0.8mm预涂钢板面板+11mm厚蜂窝芯+0.6镀锌钢板）】
- 4.12层融媒体，10层浙版展厅，一层书店取消组价；保留建筑4#楼及地下三层的版本馆取消组价，但墙顶地的硬装仍旧保留；地下一层及一二层的所有厨房设备取消组价，但墙顶地的硬装仍保留；

华诚博远工程技术集团有限公司

2022年11月22日